



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

LEENDERS Jean-Pierre
Engelstraat 47
3630 MAASMECHELEN
Tel. 089/76 31 67

O. ref.:
U. ref.: 36/97/1010/05 VERSLAG NR.: M

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : p Europaplein 1166
Lanaken

EIGENAAR : Meermann

Adres : Chloemati 28 54 Tongeren

OPDRACHTGEVER : Tommeurmann

Adres : Bekensteunweg 42 Moesel

INSTALLATEUR : idem

Adres :

BTW of IK :

STROOMLEVERANCIER: Inteleetia

Ref.: Teller nr.:

Index :

Datum van het onderzoek : 10/10/97 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ Type der lokalen : HHZ opp

Begin werken : Fundering voor-na 1.10.81 - Electrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting aut A

Voedingskabel hoofdbord : 2 X 10 mm² Alg. schakelaar : type

Type van de aardelektrode : lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 13 ; RA : 2 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING : Zie bijgevoegde schema's

Frederic J. M. H.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : Geen

Nota 1 De geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/10/2004 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

36 Leenders JP

De directeur,