

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

THEUNISSEN MICHELINE
EUROPAPLEIN 63 BUS 8
3620 LANAKEN

STROOMLEVERANCIER:

Ref.: Teller nr.

Index:

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.: 63/000512/6

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

Datum van het onderzoek: 12/5/2000 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: 15 App 3.8

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Electrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm²

Alg. schakelaar: type diff 40 A/30 mA

Type van de aardelectrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13

; RA: 4 Ohm; RI tot 15 MOhm

BESCHRIJVING: 1e en 2e verdieping + situatiplan

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Nota: bad + badmeubels zijn nog te plaatsen!
verlichtingsaanpakken nog te voorzien!

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/5/2025 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

